



ETAPAS

1. TERRAPLANAGEM /ACERTO DO TERRENO
15 DIAS

4. MONTAGEM E LEVANTAMENTO
30 DIAS

5. TELHADO, PORTAS E JANELAS
25 DIAS

2. BASE DE CONCRETO
30 DIAS

3. ENCOMENDA DA MADEIRA
50 DIAS

6. ELÉTRICA, FORRO E PINTURA
25 DIAS

TOTAL: 175 DIAS

TENS



BANHEIRO E VITRO



COZINHA AMERICANA



FORRO



3 QUARTOS



PINTURA



ELÉTRICA E HIDRAULICA



CAIXA D'AGUA



PORTAS E JANELAS DE MADEIRA



SERVIÇOS ADICIONAIS



CARGA SUSPensa



MOTOSERRA



TRATOR PARA TERRAPLANAGEM



POÇO/FOSSA

DIRECIONAMENTOS

Documentos Necessários

Comprovante de Residência Atualizada

Documentação do Terreno

RG e CPF

Formas de Pagamento

50% INICIAL - Encomenda das Madeiras

50% MONTAGEM - Chegada dos Materiais



14 3814-0118/9 9808-3981



botucasa@hotmail.com

engenheiro145@hotmail.com



Rua Coronel Fonseca, 177

Centro – Botucatu/SP

CONTRATANTE

