



ETAPAS

1. TERRAPLANAGEM /ACERTO DO TERRENO
30 DIAS

2. BASE DE CONCRETO
20 DIAS

4. MONTAGEM E LEVANTAMENTO
20 DIAS

3. ENCOMENDA DA MADEIRA
40 DIAS

5. TELHADO, PORTAS E JANELAS
15 DIAS

6. ELÉTRICA, FORRO E PINTURA
15 DIAS

TOTAL: 140 DIAS

ITENS



BANHEIRO E VITRO



COZINHA AMERICANA



FORRO



1/2 QUARTOS



PINTURA



ELÉTRICA E HIDRAULICA



CAIXA D'AGUA



PORTAS E JANELAS DE MADEIRA



SERVIÇOS ADICIONAIS




CARGA SUSPensa



MOTOSERRA



TRATOR PARA TERRAPLANAGEM



POÇO/FOSSA

DIRECIONAMENTOS

Documentos Necessários

Comprovante de Residência Atualizada

Documentação do Terreno

RG e CPF

Formas de Pagamento

50% INICIAL - Encomenda das Madeiras

50% MONTAGEM - Chegada dos Materiais



14 3814-0118/9 9808-3981



botucasa@hotmail.com

engenheiro145@hotmail.com



Rua Coronel Fonseca, 177
Centro – Botucatu/SP

CONTRATANTE

