

Etapas

1. TERRAPLANAGEM /ACERVO DO TERRENO
30 DIAS

2. BASE DE CONCRETO
20 DIAS

4. MONTAGEM E LEVANTAMENTO
20 DIAS

3. ENCOMENDA DA MADEIRA
40 DIAS

5. TELHADO/PORTAS E JANELAS
15 DIAS

6. ELÉTRICA/FORRO E PINTURA
20 DIAS

TOTAL: 145 DIAS

Itens


BANHEIRO E VITRO


COZINHA


FORRO


2 QUARTOS


PINTURA


ELÉTRICA E HIDRÁULICA


CAIXA D'ÁGUA


PORTAS E JANELAS DE MADEIRA

Serviços adicionais


CARGA SUSPensa


MOTOSSERRA


TRATOR PARA TERRAPLANAGEM


POÇO FOSSA

Direcionamentos

Documentos Necessários

Comprovante de Residência Atualizada

Documentação do Terreno

RG e CPF

Formas de Pagamento

50% INICIAL - Encomenda das Madeiras

50% MONTAGEM - Chegada dos Materiais



CONTRATANTE

